



# COMUNE DI PALERMO



## PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIARDINO DI PIAZZA LOLLI A PALERMO

Elaborato:

### CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI (ART. 42 D.P.R. 554/99)

Progettisti:

arch. GUALTIERO CIACCI

arch. NICOLA PIAZZA

Responsibile Unico del Procedimento:

arch. PAOLA MAIDA

Data :

Scala grafica

Codice Elaborato:

# A.1

|  |          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |          |  | IMPORTO DEI LAVORI € 419.245,90 PRODUZIONE MENSILE MEDIA € 52.405,74              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMUNE DI PALERMO  |          |  | Durata lavori mesi 7+1 (240 giorni consecutivi dal 10 MARZ. 2012 al 01 NOV. 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROGETTO |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMMA DEI LAVORI - GRAFICO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE |          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                | CODICE | CATEGORIA DI LAVORO         | 1°<br>settimana | 2°<br>settimana | 3°<br>settimana | 4°<br>settimana | 5°<br>settimana | 6°<br>settimana | 7°<br>settimana | 8°<br>settimana | 9°<br>settimana | 10°<br>settimana | 11°<br>settimana | 12°<br>settimana | 13°<br>settimana | 14°<br>settimana | 15°<br>settimana | 16°<br>settimana | 17°<br>settimana | 18°<br>settimana | 19°<br>settimana | 20°<br>settimana | 21°<br>settimana | 22°<br>settimana | 23°<br>settimana | 24°<br>settimana | 25°<br>settimana | 26°<br>settimana | 27°<br>settimana | 28°<br>settimana | 29°<br>settimana | 30°<br>settimana | 31°<br>settimana | 32°<br>settimana | IMPORTO<br>COMPLESSIVO |
|----------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| ARCHITETTONICO | DEM    | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI     | 8282,64         | 8282,64         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | € 16.565,28      |                        |
|                | SCA    | SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI |                 |                 | 1377,79         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  | 1377,79          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | € 2.755,58       |                        |
|                | CLS    | OPERE IN CEMENTO ARMATO     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  | 5330,878         | 5330,878         | 5330,878         | 5330,878         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | € 21.323,51      |                  |                        |
|                | PAV    | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5914,748         | 5914,748         | 5914,748         | 5914,748         | 5914,748         | 5914,748         | 5914,748         | 5914,748         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | € 47.317,98      |                  |                        |
|                | VER    | OPERE A VERDE               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12435,57         | 12069,82         | 12069,82         |                  |                  |                  |                  | € 36.575,22      |                        |
|                | ARR    | ARREDO URBANO               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 35937,57         | 35937,57         | 35937,57         | 35937,57         | € 143.750,27     |                        |
| IMPIANTI       | ILL    | IMPIANTO ILLUMINAZIONE      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 32744,2          | 32744,2          | 32744,2          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 32744,2          |                  |                  | € 130.976,78     |                        |
|                | IRR    | IMPIANTO IRRIGAZIONE        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 4299,07         | 4299,07         | 4299,07         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4299,07          |                  |                  | € 17.196,28      |                        |
|                | FOG    | IMPIANTO FOGNARIO           |                 |                 |                 | 696,25          | 696,25          | 696,25          |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 696,25           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | € 2.785,00       |                        |
| IMPORTI        |        | IMPORTI PARZIALI            | 8282,64         | 8282,64         | 1377,79         | 696,25          | 696,25          | 696,25          | 4299,07         | 4299,07         | 4299,07         | 32744,2          | 32744,2          | 32744,2          | 6708,668         | 5330,878         | 5330,878         | 5330,878         | 5914,748         | 5914,748         | 5914,748         | 5914,748         | 5914,748         | 5914,748         | 5914,748         | 6610,998         | 12435,57         | 12069,82         | 12069,82         | 37043,27         | 35937,57         | 35937,57         | 35937,57         | 35937,57         |                        |
|                |        | IMPORTI PROGRESSIVI         | 8282,64         | 16565,28        | 17943,07        | 18639,32        | 19335,57        | 20031,82        | 24330,89        | 28629,96        | 32929,03        | 65673,23         | 98417,42         | 131161,6         | 137870,3         | 143201,2         | 148532           | 153862,9         | 159777,7         | 165692,4         | 171607,2         | 177521,9         | 183436,7         | 189351,4         | 195266,1         | 201877,1         | 214312,7         | 226382,5         | 238452,4         | 275495,6         | 311433,2         | 347370,8         | 383308,3         | 419245,9         | € 419.245,90           |

□

GRAFICO IMPORTO LAVORI - TEMPO DI ESECUZIONE DELL'OPERA

