

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI
1- RECONIZIONE AREA DI CANTIERE	0,00	02/02/2013	04/02/2013	3
2- 2. PONTEGGI	12.189,77	28/02/2013	01/03/2013	2
3- 3. SCAMI DEMOLIZIONI TRASPORTI	15.558,22	07/02/2013	18/02/2013	10
4- 4. CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI	0,00			
4.1 vespai murature solet	16.699,03	21/02/2013	06/03/2013	13
5- 4.2 conglomerati occhio cassette/orni	8.936,07	11/03/2013	15/03/2013	5
6- 4.3 struttura copertura solet in fer	21.437,75	11/03/2013	01/04/2013	22
7- 5. OPERE DI RIFINITURA	0,00			
8- 5.1 murature polverizzazioni puliture	28.574,52	04/05/2013	06/06/2013	34
9- 5.2 opera in ferro infissi gronde	41.345,88	25/03/2013	06/10/2013	89
10- 5.3 infonaci Integritidure colbenita	66.002,61	04/04/2013	07/07/2013	95
11- 5.4 rifiniture coperture	7.203,40	24/07/2013	05/08/2013	13
12- 5.5 opere di rifinitura porte	29.529,34	25/03/2013	21/10/2013	61
13- 6. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ID	27.286,64	25/04/2013	21/10/2013	56
14- 7. IMPIANTI AUSILIARI	14.827,08	10/07/2013	27/10/2013	31
15- 8. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMIN	82.416,69	04/03/2013	05/10/2013	92
16- 9. COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI	4.664,04	28/02/2013	08/09/2013	193
PATIZIALI				
PROGRESSIVI				
MESE				

FEBBRAIO/13 MARZO/13 APRILE/13 MAGGIO/13 GIUGNO/13 LUGLIO/13 AGOSTO/13 SETTEMBRE/13 OTTOBRE/13

