PON "SICUREZZA PER LO SVILUPPO . OBIETTIVO CONVERGENZA 200/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8" RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNALE IN VIA CIRINCIONE SEDE DELLA LEGALITA' A BRANCACCIO. PALERMO		ANNO 2013																																								211,98	
		FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE							
	SETTIMANA LAVORATIVA 5 GIORNI	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2	°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°			
N.	DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE																																						TOTALE LAVORI PER CATEGORIA	N.	DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE
1	RECINZIONE AREA DI CANTIERE	0,00	€ 0,00																																				€ 0,00		RECINZIONE AREA DI CANTIERE
2	PONTEGGI			2.093,30	6.000,00																												1.499,60		1.606,87			1.000,00	€ 12.199,77		PONTEGGI
3	SCAVI - DEMOLIZIONI -TRASPORTI			9.538,22	6.000,00																																		€ 15.538,22		SCAVI - DEMOLIZIONI -TRASPORTI
6	CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI																																								CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI
6.a	vespai-murature-solai			4.699,03	6.000,00	6.000,00																																	€ 16.699,03		vespai-murature-solai
5.B	conglomerati-acciaio-casseformi					3.936,07	5.000,00																																€ 8.936,07		conglomerati-acciaio-casseformi
6.b	struttura copertura scala in ferro					1000,1	4.437,30	6.500,35	8.500,00																		1.000,00												€ 21.437,75		struttura copertura scala in ferro
8	OPERE DI RIFINITURA																																								OPERE DI RIFINITURA
8a	Murature - puliture di marmi , pavimenti, marmi									6.574,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00																									€ 26.574,52		Murature - puliture di marmi , pavimenti, marmi
8b	opere in ferro- infissi grondaie scossaline								1.525,97					1.000,00	1.000,00		3.647,71						4.172,20	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00				€ 41.345,88		opere in ferro- infissi grondaie scossaline
8c	intonaci-tinteggiature-coibentazioni e impermeabilizzazioni									5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.002,61																€ 66.002,61		intonaci-tinteggiature-coibentazioni e impermeabilizzazioni
8d	rifiniture copertura																															4.620,00	2.583,40						€ 7.203,40		rifiniture copertura
8e	opere di rifinitura varie																										5.000,00			5.000,00				3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.529,34		€ 29.529,34		opere di rifinitura varie
9	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO								1.665,94					2.000,00	2.000,00	2.000,00											5.000,00			9.620,70			5.000,00					€ 27.286,64		IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO
10	IMPIANTI AUSILIARI																						2.000,00	2.000,00	3.127,08												5.000,00	2.700,00	€ 14.827,08		IMPIANTI AUSILIARI
11	IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE					2.000,00	3.000,00						1.000,00			1.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	4.000,00				4.000,00	5.000,00	3.500,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.419,69		€ 82.419,69		IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE
11	COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI				1.664,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00																															€ 4.664,04		COSTI ONERI SICUREZZA SPECIFICI
	IMPORTO DEI LAVORI € 374.664,04																																						€ 374.664,04		LAVORI A MISURA
		0,00	0,00	16.330,55	19.664,04	13.936,17	13.437,30	7.500,35	11.691,91	11.574,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	9.000,00	8.000,00	10.647,71	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.002,61	11.172,20	11.000,00	10.627,08	15.000,00	0,00	0,00	22.620,70	9.000,00	13.120,00	11.083,00	12.000,00	16.606,87	11.000,00	12.949,03	3.700,00			
	TOTALI PROGRESSIVI			€ 35.994,59				€ 46.565,73				€ 41.574,52				€ 40.647,71				€ 39.000,00				€ 43.801,89					€ 37.620,70			€ 45.203,00				€ 44.255,90		€ 374.664,04		TOTALI PROGRESSIVI
					€ 82.560,32											€ 82.222,23								€ 82.801,89								€ 82.823,70				€ 44.255,90		374.664,04		